

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
DEL 1° DE ENERO al 30 de JUNIO DEL 2026



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FISMUN	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MANTE, LOCALIDAD: N. C. P. NUEVA APOLONIA - 107376	22.500710 -98.636437	FIS/2025/021/018	24/11/2025	21/02/2026	ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ	Invitación a Proveedores	986,957.57	986,957.56	100%	100.00%	Proceso
2	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA - 92898	22.7421316 -98.98353	FIS/2025/021/025	08/10/2025	07/03/2026	TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V	Invitación a Proveedores	3,057,637.22	3,057,626.85	100%	100.00%	Terminada
3	FISMUN	CONSTRUCC.PAV. ASF.C.LAZARO CARDENAS/ LIBRAMIENTO PTE Y C. AVENIDA CONCORDIA COL.NAC. COLECTIVA 3A.ETAPA	22.744177, -98.990891	FIS/2025/021/027	06/10/2025	25/12/2025	ROMER DEL NORTE SA DE CV	Invitación a Proveedores	2,329,521.89	2,327,995.71	100%	99.93%	Terminada
4	FISMUN	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE DE LA CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE LAUREL Y CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO COL. ALTAVISTA - 135335	22.7255924-98.967988	FIS/2025/021/031	23/12/2025	02/03/2026	VIRGIO SENA GUERRA	Adjudicación directa	458,500.45	458,481.99	100%	100.00%	Terminada
5	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANIAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO - 101969	22.750042 -98.972012	FIS/2025/021/028	29/09/2025	27/12/2025	CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO S.A. DE C.V	Invitación a Proveedores	2,433,125.05	2,432,172.27	100%	99.96%	Terminada
6	FORTA	REHAB.DE COLECTOR INC.CONSTRUCCION DE MADRINA C.ANTONIO CASSO/BLVD.CAVAZOS LERMA Y RIO MANTE COL. AURORA-UNIDAD NACIONAL 1A. ETAPA	22.759778, -98.976278	FOR/2025/021/001	03/11/2025	10/02/2026	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA R Y R S.A. DE C.V.	Invitación a Proveedores	3,484,866.46	3,483,992.55	100%	99.97%	Terminada
7	FORTA	REHAB.RED DE ALCANTARILL. C.PROL. BENITO JUAREZ/BLVD.MANUEL CAVAZOS LERMA Y RIVERA DEL RIO MANTE COL.ENRIQUE CARDENAS	22.765472, -98.973472	FOR/2025/021/003	03/11/2025	31/01/2026	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON S.A. DE C.V.	Invitación a Proveedores	2,013,798.28	612,784.49	100%	30.43%	Terminada
8	FORTA	EN EL MANTE : LOCALIDAD: CD. MANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA No3 "PROFR. JUAN CAMACHO CERVANTES", EN LA COLONIA CAROLINA YUCATAN	22.737444, -98.960694	FOR/2025/021/005	21/01/2026	10/04/2026	RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	548,392.67	548,037.12	100%	99.94%	Terminada
9	FORTA	REHAB.DE IMPERMEABILIZANTE TECHO AULA ESC.RODOLFO TORRE CANTU COL.LINARES	22.755528, -99.007778	FOR/2025/021/006	21/01/2026	01/03/2026	RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	140,888.43	140,875.16	100%	99.99%	Terminada

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
DEL 1° DE ENERO al 30 de JUNIO DEL 2026



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
10	FORTA	PAV.CONCR.HIDRA. C.PANIAGUA/C.ZARAGOZA Y BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA ZONA CENTRO	22.750472, -98.974528	FOR/2025/021/008	14/11/2025	21/03/2026	CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO SA DE CV	Invitación a Proveedores	4,192,434.27	4,192,363.66	100%	100.00%	Terminada
11	FORTA	RECARPETEO ASFALTICO C.VASCONCELOS/JUSTO SIERRA Y C. PLUTARCO ELIAS CALLES COL.MIGUEL ALEMAN	22.751389, -98.967750	FOR/2025/021/010	26/12/2025	05/03/2026	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	481,861.87	481,082.16	100%	99.84%	Terminada
12	FORTA	REHAB.RED DRENAJ. SAN. Y RED DE AGUA ENTUB. C.VASCONCELOS/PLUTARCO ELIAS CALLES Y PRIV.JUSTO SIERRA COL. MIGUEL ALEMAN	22.751222, -98.966722	FOR/2025/021/012	08/12/2025	05/02/2026	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	542,682.58	542,616.74	100%	99.99%	Terminada
13	REG. VEH. (R-23)	BACHEO SUPERF.AISLADO CONCRETO ASFALTICO C. TAMPICO/CARR.CD.VALLES-CD. VICTORIA Y C. MELCHOR OCAMPO	22.827861, -99.009833	PSE/2025/021/001	02/01/2026	02/03/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	Adjudicación directa	34,859.44	34,859.44	100%	100.00%	Terminada
14	REG. VEH. (R-23)	BACHEO PROF.AISLADO CONCRETO C.HNO. FLORES MAGON/C.LEY FEDERAL Y C. J.ELIAS P. COL.JESUS YUREM	22.75517, -98.97594	PSE/2025/021/002	02/01/2026	02/03/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	Adjudicación directa	169,547.17	169,547.17	100%	100.00%	Terminada
13	PARTICIPACION DEL ESTADO	BACHEO PROF. CONCRETO ASFALTICO C. ESCOBEDO/AV.JUAREZ Y C.VICENTE GUERRERO Z.C	22°44'35.2-98°58'05.9	PSE/2026/021/001	02/01/2026	02/03/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	Adjudicación directa	92,486.39	92,486.39	100%	100.00%	Terminada
									20,967,560	19,561,879			