

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2026		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
			AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO																
1	DRENAJE Y AGUA 2025/021/001	ZARPIDIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD:CD. MANTE, DE LA CALLE MARIANO AZUELA, ENTRE AVENIDA ROTARIA Y CALLE MONTERREY EN LA COLONIA CANOAS	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,183,342.94	\$ 1,182,854.97	\$ 1,182,854.97	\$ 1,182,854.97	M	211.85	PERSONAS	140	23 DE JUNIO	20 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	211.85	\$1,182,288.50	\$466.47
2	DRENAJE Y AGUA 2025/021/002	ZARPIDIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD:CD. MANTE DE LA CALLE EULALIO GOMEZ, ENTRE CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y CALLE MARIANO AZUELA, EN LA COLONIA FOMENTO NACIONAL	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 582,928.98	\$ 582,200.88	\$ 582,200.88	\$ 582,200.88	M	109.80	PERSONAS	50	23 DE JUNIO	10 DE SEPTIEMBRE	100%	99%	109.8	\$576,018.48	\$6,182.40
3	DRENAJE Y AGUA 2025/021/003	ZARPIDIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD:CD. MANTE DE LA CALLE PROLONGACION TULA ENTRE SINDICOS Y CALLE CHICOASEN Y CALLE CHICOASEN, ENTRE CALLE PROLONGACION TULA Y BLVD. RIO MANTE, EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,680,291.79	\$ 1,677,942.75	\$ 1,677,942.75	\$ 1,677,942.75	M	288.50	PERSONAS	124	23 DE JUNIO	30 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	288.5	\$1,677,172.51	\$770.24
4	DRENAJE Y AGUA 2025/021/004	ZARPIDIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLE CUADRIENITMOCD Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA ALTA VISTA,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 735,066.84	\$ 732,858.56	\$ 732,858.56	\$ 732,858.56	M	118.00	PERSONAS	68	23 DE JUNIO	20 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	118	\$731,115.81	\$1,742.75
5	DRENAJE Y AGUA 2025/021/005	ZARPIDIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 2,182,342.66	\$ 2,180,281.22	\$ 2,180,281.22	\$ 2,180,281.22	M	351.50	PERSONAS	200	27 DE JUNIO	24 DE OCTUBRE	100%	100%	351.5	\$2,179,561.63	\$719.59
6	DRENAJE Y AGUA 2025/021/006	ZARPIDIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE POPocatepetl EN LA COLONIA MUÑEZ,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO(DESCARGAS) Y REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,128,774.47	\$ 1,125,893.32	\$ 1,125,893.32	\$ 1,125,893.32	M	246.00	PERSONAS	160	27 DE JUNIO	24 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	246.00	\$1,125,219.10	\$674.22

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS
MUNICIPIO DE EL MANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS
MUNICIPIO DE EL MANTE
SINDICO PRIMER ALCALDE
L. FLORENTINO RESENDIZ RUIZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS
MUNICIPIO DE EL MANTE
SECRETARIO DE FISCALIA
C. P. RICARDO RODRIGUEZ RANGEL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS
MUNICIPIO DE EL MANTE
CONTRALOR MUNICIPAL
DR. EDUARDO ATRIEDO CONSTANTE MUÑOZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLIPAS
MUNICIPIO DE EL MANTE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
CARROULLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGEL

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027


EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027


EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027


No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2026		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
7	AGUA POTABLE	2025/021/007	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE AVENIDA CONCORDIA EN LA COLONIA NACIONAL COLECTIVA 3a ETAPA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 414,593.51	\$ 412,042.82	\$ 412,042.82	\$ 412,042.82	M	165.00	PERSONAS	120	27 DE JUNIO	14 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	165.00	\$412,042.82	\$0.00
8	AGUA POTABLE	2025/021/008	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ALVARO PRIETO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 278,831.34	\$ 277,822.36	\$ 277,822.36	\$ 277,822.36	M	113.50	PERSONAS	72	30 DE JUNIO	17 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	113.5	\$277,755.56	\$66.80
9	DRENAJE Y AGUA POTABLE	2025/021/009	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANIAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA EN LA COLONIA CENTRO	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 2,109,784.86	\$ 2,109,524.62	\$ 2,109,524.62	\$ 2,109,524.62	M	357.20	PERSONAS	232	27 DE JUNIO	24 DE OCTUBRE	100%	100%	357.2	\$2,109,370.71	\$153.91
10	DRENAJE Y AGUA POTABLE	2025/021/010	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA EN LA COLONIA AEROPUERTO	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 760,299.13	\$ 759,073.97	\$ 759,073.97	\$ 759,073.97	M	123.00	PERSONAS	64	30 DE JUNIO	22 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	123	\$758,165.99	\$907.98
11	DRENAJE	2025/021/011	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN ANDADOR CUATOTOLCAPAN ENTRE LIMITE DE PROPIEDAD Y BLVD. SALVADOR ESQUER APODACA EN LA COLONIA OBRERA 2	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO	\$ 325,568.71	\$ 324,100.28	\$ 324,100.28	\$ 324,100.28	M	88.00	PERSONAS	64	30 DE JUNIO	22 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	88	\$324,088.28	\$12.00
12	DRENAJE	2025/021/012	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN BLVD SALVADOR ESQUER ENTRE ANDADOR CUATOTOLCAPAN Y ANDADOR ATENCINGO EN LA COLONIA OBRERA 2	REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO	\$ 182,548.99	\$ 181,560.52	\$ 181,560.52	\$ 181,560.52	M	53.00	PERSONAS	20	30 DE JUNIO	12 DE SEPTIEMBRE	100%	95%	53	\$172,475.45	\$9,085.07
13	DRENAJE	2025/021/013	ZAR/DIR EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN COLONIA PROGRESO SOCIAL	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR CHAPULTEPEC SUB TRAMO)	\$ 1,465,488.81	\$ 1,463,372.22	\$ 1,463,372.22	\$ 1,463,372.22	M	200.00	PERSONAS	1800	03 DE JULIO	10 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	200	\$1,462,991.43	\$9,497.38



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. PATRICIA CHIO DE LA GARZA


LIC. RAMON RESENDIZ RUIZ
SECRETARIO MUNICIPAL


LIC. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGEL
SECRETARIO MUNICIPAL


DR. EDUARDO ATREDO CONSTANTE
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

No SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISCO	FINANCIERO			
14	ALCANTARILLO LADO		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE ENTRE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA Y RIBERA DEL RIO MANTE, TERRENO BALDIO AL PONIENTE DE LA COLONIA ENRIQUE CANDEMAS GONZALEZ, 1a. ETAPA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR)	\$ 4,310,790.56	\$ 4,310,790.56	\$ 4,310,790.56	\$ 4,310,790.56	M	220.40	PERSONAS	2000	03 DE JULIO	30 DE OCTUBRE	100%	86%	220.4	\$3,715,139.49	\$595,651.07
15	ALCANTARILLO LADO		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE CALLE ANTONIO CASO ENTRE BLVD. CAVAZOS LERMA Y RIO MANTE COL. AURORA-UNIDAD NACIONAL, 2a. ETAPA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR)	\$ 4,392,847.46	\$ 4,390,347.81	\$ 4,390,347.81	\$ 4,390,347.81	M	153.00	PERSONAS	2500	04 DE JULIO	31 DE OCTUBRE	100%	100%	153	\$4,390,345.78	\$2.03
16	DRENAJE SANITARIO		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE ENRIQUE GONZALEZ APARICIO EN LA COL. NICOLAS MORENO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 722,506.22	\$ 721,749.53	\$ 721,749.53	\$ 721,749.53	M	70.00	PERSONAS	56	03 DE JULIO	25 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	70	\$721,429.38	\$320.15
17	ALCANTARILLO LADO		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN EL EJIDO CHAPULTEPEC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR CHAPULTEPEC SUB TRAMO)	\$ 2,627,608.61	\$ 2,625,954.58	\$ 2,625,954.58	\$ 2,625,954.58	M	193.00	PERSONAS	2400	04 DE JULIO	31 DE OCTUBRE	100%	100%	193	\$2,625,942.72	\$11.86
	DRENAJE SANITARIO		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE DE LA CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE LAUREL Y CARRETERA NACIONAL MEXICO LADERO COL. ALTAVISTA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 459,539.38	\$ 458,500.45	\$ 458,500.45	\$ 458,500.45	M	126.50	PERSONAS	1800	23 DE DICIEMBRE	02 DE MARZO	90%	30%	113.85	\$137,550.13	\$320,950.31
			ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 25,543,145.24														



EL MANTE, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAUULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
18	RED DE ELECTRICIDAD 2025/021/018	ZARCO (DIRECTA APOLOINA A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: N. C. P. NUEVA APOLOINA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$ 986,061.00	\$ 986,957.57	\$ 986,957.57	\$ 986,957.57	M	320	PERSONAS	150	24 DE NOVIEMBRE	21 DE FEBRERO	100%	99%	320	\$973,603.62	\$13,353.95
19	RED DE ELECTRICIDAD 2025/021/019	ZARCO (MCTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CONGRAGACION QUINTERO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD	\$ 798,820.00	\$ 797,386.67	\$ 797,386.67	\$ 797,386.67	M	300	PERSONAS	160	10 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	98%	300	\$784,831.38	\$12,555.29
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					\$ 3,786,881.00														
URBANIZACION																			
20	PAYMENTACION 2025/021/020	ZARCO (MCTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,286,799.37	\$ 2,284,728.03	\$ 2,284,728.03	\$ 2,284,728.03	M2	1746.50	PERSONAS	1600	08 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	62%	1746.5	\$1,408,385.80	\$876,342.23
21	PAYMENTACION 2025/021/021	ZARCO (MCTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$980,490.94	\$ 979,578.09	\$ 979,578.09	\$ 979,578.09	M2	975.00	PERSONAS	1828	08 DE OCTUBRE	26 DE DICIEMBRE	100%	100%	975	\$979,578.09	\$0.00
22	PAYMENTACION 2025/021/022	ZARCO (MCTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,136,482.24	\$ 2,136,638.71	\$ 2,136,638.71	\$ 2,136,638.71	M2	2,061.83	PERSONAS	1800	10 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	30%	2061.83	\$640,991.61	\$1,495,647.10


PRESIDENTA MUNICIPAL
PATRICIA CHIO DE LA GARZA


SINDICO PRIMERO
RICARDO RESENDIZ RUIZ


TESORERIA
CARLOS GONZALEZ RANGEL


CONTRALORIA
DR. EDUARDO ALFREDO CONTRALOR MUNICIPAL


OBRAS PUBLICAS
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGELES

EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACION
2024-2027

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
23	PAVIMENTACION		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLE GUAYATEPEC Y CALLE MARIANO A)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$1,216,139.06	\$ 1,215,670.94	\$ 1,215,670.94	\$ 1,215,670.94	M2	975.00	PERSONAS	1500	06 DE OCTUBRE	29 DE DICIEMBRE	100%	47%	975	\$566,510.46	\$649,160.48
24	PAVIMENTACION		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE GUAYATEPEC, ENTRE CALLE RIO MANTE Y CARRETERA FEDERAL MEXICO 86, EN LA COLONIA UNION A)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$4,532,203.28	\$3,530,159.74	\$3,530,159.74	\$ 3,530,159.74	M2	2,539.74	PERSONAS	2500	03 DE JULIO	30 DE OCTUBRE	100%	100%	2539.74	\$3,527,646.73	\$2,513.01
25	PAVIMENTACION		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA A)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$3,058,703.31	\$ 3,057,632.22	\$ 3,057,632.22	\$ 3,057,632.22	M2	3,197.00	PERSONAS	1300	08 DE DICIEMBRE	07 DE MARZO	30%	30%	959.10	\$917,289.67	\$2,140,342.56
26	PAVIMENTACION		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE POPocatepec, EN LA COLONIA NUÑEZ, EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE A)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,042,131.73	\$ 2,040,547.30	\$ 2,040,547.30	\$ 2,040,547.30	M2	2,083.50	PERSONAS	1800	06 DE OCTUBRE	29 DE DICIEMBRE	50%	30%	1041.75	\$612,164.20	\$1,428,383.10
27	PAVIMENTACION		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE AVENIDA CONCORDIA EN LA COLONIA NACIONAL, COLECTIVA 3a ETAPA, EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE A)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,330,062.73	\$ 2,329,521.89	\$ 2,329,521.89	\$ 2,329,521.89	M2	2,042.73	PERSONAS	1750	06 DE OCTUBRE	07 DE FEBRERO	30%	30%	612.82	\$698,856.57	\$1,630,665.32
28	PAVIMENTACION		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANANGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO A)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUSO	\$2,435,603.49	\$ 2,433,125.05	\$ 2,433,125.05	\$ 2,433,125.05	M2	1,314.27	PERSONAS	2000	14 DE NOVIEMBRE	11 DE FEBRERO	30%	30%	394.28	\$729,937.51	\$1,703,187.53

EL MANTE, TAMAUlipAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUlipAS
ADMINISTRACION
2024-2027

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
29	CANCHA PUBLICA	2025/021/029	ZARCO MILEM A) EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTÉ COL. INF. JESUS YUREM	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	\$704,982.62	\$ 702,787.48	\$ 702,787.48	\$ 702,787.48	M2	135.48	PERSONAS	1800	24 DE OCTUBER	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	135.48	\$702,659.47	\$128.01
30	CANCHA PUBLICA	2025/021/030	ZARCO MILEM A) EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTÉ FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	\$623,161.36	\$ 621,706.58	\$ 621,706.58	\$ 621,706.58	M2	126.45	PERSONAS	2000	24 DE OCTUBER	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	126.45	\$621,702.59	\$3.99
URBANIZACION					\$21,350,460.13														
MONTOS EN OBRA					\$ 48,680,486.38														
REMANENTE					\$ 459,539.38														
PRODIM 2%					\$ -														
GASTOS INDIRECTOS 3%					\$ -														
TECHO FINANCIERO 2025					\$ 48,220,947.00														

PRESIDENTA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

SINDICO PRIMERO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ORLANDO ALFONSO RESENDIZ RUIZ
SINDICO PRIMERO
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

TESORERA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. FRANCISCO JORGE FRANGEL
TESORERO
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

CONTRALORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DR. EDUARDO ATFREDO CONTRALORIA MUN
CONTRALOR MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027