

No. SEC UTL VO	SUBCATEGORÍA DE PROYECTO	NÚMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS AUTORIZADOS	MONTOS CONTRATADOS	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN	
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIO A.	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTO AD.	INICIO	TERMINO				FÍSICO
1	AGUA POTABLE	2024/021/001	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y VAS DEL FERROCARRIL COL. ANAHUAC NO. 2	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 765,160.00	\$ 764,124.55	\$ 764,124.55	\$ 764,124.55	M	740.00	PERSONAS	11 DE SEPTIEMBRE	25 DE OCTUBRE	65%	100%	\$ 481	\$ 764,124.56	\$ 0.01
2	AGUA POTABLE	2024/021/002	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE BUENOS Y REMOSA COL. VICTORIA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 644,899.00	\$ 643,624.43	\$ 643,624.43	\$ 643,624.43	M	623.50	PERSONAS	06 DE AGOSTO	19 DE SEPTIEMBRE	72%	100%	\$ 448.92	\$ 643,624.41	\$ 0.02
3	AGUA POTABLE	2024/021/003	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE GUAYMARIN ENTRE RÍO RÍO Y CARRITERIA MANTE-TAMPICO COL. BUENAVISTA 2 Y 3	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 417,736.00	\$ 417,128.57	\$ 417,128.57	\$ 417,128.57	M	401.00	PERSONAS	15 DE JULIO AL	02 DE SEPTIEMBRE	70%	100%	\$ 282.8	\$ 417,128.56	\$ 0.01
4	AGUA POTABLE	2024/021/004	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CANINO A LOS GENTILES Y INGLATERRA COL. 20 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 485,980.00	\$ 485,180.24	\$ 485,180.24	\$ 485,180.24	M	470.00	PERSONAS	15 DE MAYO	13 DE JUNIO	69%	100%	\$ 305.5	\$ 485,180.24	\$ 0.01
5	AGUA POTABLE	2024/021/005	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE VERDAD ENTRE JOSÉ A. SEVEA CEA Y LÍMITE DE COCINA VAMOS TAMAULIPAS.	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 508,004.20	\$ 507,393.67	\$ 507,393.67	\$ 507,393.67	M	493.00	PERSONAS	26 DE MARZO	24 DE MAYO	70%	100%	\$ 365.1	\$ 507,393.66	\$ 0.01
6	AGUA POTABLE	2024/021/007	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: ENDO MAYA MONS CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRITERIA MANTE-VICTORIA Y MAGDALENO AGUILAR	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 163,475.40	\$ 162,996.96	\$ 162,996.96	\$ 162,996.96	M	158.10	PERSONAS	26 DE MARZO	09 DE MAYO	50%	100%	\$ 79.05	\$ 162,996.95	\$ 0.01
7	DRENAJE SANITARIO	2024/021/08	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y DIAZ MIRÓN COL. ANAHUAC No. 2	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,578,743.25	\$ 1,577,768.04	\$ 1,577,768.04	\$ 1,577,768.04	M	528.05	PERSONAS	21 DE MARZO	08 DE JUNIO	54%	100%	\$ 285.15	\$ 1,577,768.03	\$ 0.01
8	DRENAJE SANITARIO	2024/021/099	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE BUENOS Y CALLE RINCEZ COL. VICTORIA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,190,909.20	\$ 1,189,687.12	\$ 1,189,687.12	\$ 1,189,687.12	M	410.80	PERSONAS	21 DE MARZO	08 DE JUNIO	57%	100%	\$ 234.16	\$ 1,189,687.11	\$ 0.01
9	DRENAJE SANITARIO	2024/021/000	ZARAGOZA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE GUAYMARIN ENTRE RÍO RÍO Y CARRITERIA MANTE-TAMPICO COL. BUENAVISTA 2 Y 3	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,170,318.67	\$ 1,170,318.67	\$ 1,170,318.67	\$ 1,170,318.67	M	404.00	PERSONAS	15 DE JULIO AL	02 DE SEPTIEMBRE	70%	100%	\$ 282.80	\$ 1,170,318.67	\$ 0.01

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

DR. EDUARDO ALFREDO ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. EDUARDO ALFREDO ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. EDUARDO ALFREDO ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. EDUARDO ALFREDO ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. EDUARDO ALFREDO ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL

DR. EDUARDO ALFREDO ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL

No. CON SEC. O DE UTI VO	SUBCLA SIFICACION DE PROYECTO	NUMER O DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	VIO ACCION	MONTYO AUTORIZADO	MONTYO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSION	VARIACION
									TOTAL	FEDERAL	U MEDIO A	CANTIDA D	BENEFICIARIO S	CANTIDA D	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCI ERO	AVAN C E		
10	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 011	ECJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE RUBEN JIMENEZ, TRAMO ENTRE CAMINO A LOS GENERALES E INGLATERRA COL. 20 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO		\$ 1,362,530.00	\$ 1,351,471.35	\$ 1,351,471.35	\$ 1,351,471.35	M	470.00	PERSON A/S	200	21 DE MARZO	08 DE ABRIL	60%	100%	\$ 310.66	\$ 1,064,471.34	\$ 0.01
11	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 012	ECJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE EMILIO PORTES DEL ENTRE LIBRAMIENTO Y AVUNTAMIENTO COL. NACIONAL COLECTIVA 3ER EIMPA	REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO		\$ 1,027,985.40	\$ 1,026,927.10	\$ 1,026,927.10	\$ 1,026,927.10	M	354.00	PERSON A/S	140	26 DE MARZO	13 DE JUNIO	64%	100%	\$ 229.66	\$ 1,026,927.10	\$ 0.00
12	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 013	ETJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA MANTE-VICTORIA Y MAGDALENO AGUILAR	REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO		\$ 458,391.90	\$ 457,317.31	\$ 457,317.31	\$ 457,317.31	M	158.10	PERSON A/S	120	13 DE MARZO	11 DE JUNIO	70%	100%	\$ 110.67	\$ 457,317.30	\$ 0.00
13	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 014	ETJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE SOTO LA MARINA, ENTRE CALLE LIMARES Y RIO BRAVO COL. LIMARES	REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO		\$ 923,110.26	\$ 922,068.72	\$ 922,068.72	\$ 922,068.72	M	234.20	PERSON A/S	216	26 DE MARZO	13 DE JUNIO	76%	99%	\$ 172.99	\$ 909,355.06	\$ 12,811.66
14	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 015	ETJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE CHIHUALPA ENTRE CALLE LIMARES Y LIMITE COL. LIMARES	REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO		\$ 1,003,160.82	\$ 1,002,180.32	\$ 1,002,180.32	\$ 1,002,180.32	M	254.90	PERSON A/S	216	09 DE ABRIL	27 DE JUNIO	67%	100%	\$ 120.78	\$ 1,002,180.30	\$ 0.22
15	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 016	ETJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE RINCONES, TRAMO ENTRE CALLE LIMARES Y LIMITE COL. LIMARES	REHABILITACION DE DRENAJE SANTIAGO		\$ 1,015,567.08	\$ 1,014,495.97	\$ 1,014,495.97	\$ 1,014,495.97	M	258.10	PERSON A/S	120	09 DE ABRIL	27 DE JUNIO	70%	100%	\$ 180.67	\$ 1,014,495.96	\$ 0.01
16	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 053	ECJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE LAZARDO CARRERAS ENTRE CALLE MIGUEL GUILLERMO PIRETO Y COL. M. SANCHEZ COL. TAMAULIPAS	DRENAJE SANTIAGO		\$ 762,736.57	\$ 761,314.08	\$ 761,314.08	\$ 761,314.08	M	215.40	PERSON A/S	68	10 DE JUNIO	01 DE SEPTIEMBRE	60%	100%	\$ 148.63	\$ 761,265.81	\$ 28.27
17	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 061	ECJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE ANTONIO CASO ENTRE CALLE TOMAS GARCIA Y JOSE SERVA SANCHEZ COL. E. CARRERAS GONZALEZ	REHABILITACION DE COLECCION		\$ 2,926,718.22	\$ 2,924,863.65	\$ 2,924,863.65	\$ 2,924,863.65	M	236.00	PERSON A/S	2500	25 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	72%	\$ 216.00	\$ 2,110,518.41	\$ 815,315.24
18	DIRENAE SANTIAGO	2024/021/ ZARJON 061	ECJA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE LAZARDO CARRERAS ENTRE CALLE MIGUEL GUILLERMO PIRETO Y COL. M. SANCHEZ COL. TAMAULIPAS	REHABILITACION DE COLECCION		\$ 2,294,655.95	\$ 2,292,375.92	\$ 2,292,375.92	\$ 2,292,375.92	M	201.00	PERSON A/S	2800	25 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	50%	\$ 203.00	\$ 1,352,837.41	\$ 941,542.54

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

2024-2027

NO. SUBCATEGORIA SECCION DE UNIDAD DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIO A	CANTIDAD D	BENEFICIARIOS S	CANTIDAD AD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO		
19	00000000000000000000	003	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE NICANAGUA Y CALLE AMARON SANTOS COL. BUROCRATICA SECTOR I	REHABILITACION DE OBRAS DE VIALIDAD	\$ 325,387.38	\$ 314,521.53	\$ 324,522.53	\$ 324,522.53	M2	222.25	PERSONAS	100	25 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	\$ 222.25	\$ 1,317.23
20	00000000000000000000	018	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. EMILIO CARRERAS	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 579,510.85	\$ 578,985.78	\$ 578,985.78	\$ 578,985.78	M2	386	PERSONAS	48	15 DE AGOSTO	15 DE AGOSTO	92%	100%	\$ 352.12	\$ 0.00
21	00000000000000000000	19	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. BUROCRATICA Y 3	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 961,590.15	\$ 960,301.14	\$ 960,301.14	\$ 960,301.14	M2	640	PERSONAS	80	12 DE JUNIO	25 DE AGOSTO	85%	100%	\$ 544.00	\$ 0.02
22	00000000000000000000	020	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. CAMPESENA 2, COL. AMARILLON CAMPESENA	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 913,751.49	\$ 912,609.37	\$ 912,609.37	\$ 912,609.37	M2	608	PERSONAS	76	06 DE AGOSTO	24 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	\$ 608.00	\$ 0.00
23	00000000000000000000	021	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. BUROCRATICA 5, COL. CAROLINA YUCATAN 2, COL. PRADO, COL. UNIDAD Y PROGRESO	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 627,259.51	\$ 626,652.08	\$ 626,652.08	\$ 626,652.08	M2	416	PERSONAS	52	13 DE MAYO	21 DE JUNIO	92%	100%	\$ 386.88	\$ 112.41
24	00000000000000000000	023	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. NACIONAL COLECTIVA 1A, 2A, 3A ETAPA	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 961,590.15	\$ 960,441.82	\$ 960,441.82	\$ 960,441.82	M2	640	PERSONAS	80	03 DE ABRIL	21 DE JUNIO	92%	100%	\$ 588.8	\$ 0.00
25	00000000000000000000	024	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. VERACRUZ, COL. LAS VILLAS, COL. UNIDOS AVANZADOS, COL. QUINTANILLA	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 1,200,243.46	\$ 1,199,406.45	\$ 1,199,406.45	\$ 1,199,406.45	M2	800	PERSONAS	100	03 DE ABRIL	26 DE JUNIO	85%	100%	\$ 640	\$ 0.00
26	00000000000000000000	025	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. VERACRUZ, COL. LAS VILLAS, COL. UNIDOS AVANZADOS, COL. QUINTANILLA	CONSTRUCCION DE TERCER PISO	\$ 435,164.86	\$ 435,657.43	\$ 435,657.43	\$ 435,657.43	M2	288	PERSONAS	46			92%	100%	\$ 267.44	\$ 435,657.43

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAUPLIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



Recibido
29 ENE. 2025
1:46
Basta Tamaulipas

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)
OBRAS Y ACCIONES
4to INFORME TRIMESTRAL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



No. CON SEC. UTI	SUBCATEGORIA DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSION	VARIACION
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIO A	CANTIDAD	BENEFICIARIOS CLASIFICADOS	CANTIDAD AD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO		
27	TECHO FIRME	2024/021/027	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE COL. VICTORIA, COL. ARRIOLA, FRACC. LAS PALMAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 913,751.49	\$ 912,956.75	\$ 912,956.75	\$ 912,956.75	M2	608	PERSONAS	76	01 DE ABRIL	31 DE JUNIO	90%	100%	\$ 912,956.75	\$ 0.01
28	TECHO FIRME	2024/021/028	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: EL MATAMOROS, EIDO SAN AGUSTIN	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 818,254.16	\$ 817,523.22	\$ 817,523.22	\$ 817,523.22	M2	544	PERSONAS	68	01 DE ABRIL	16 DE JUNIO	92%	100%	\$ 817,523.22	\$ 0.01
29	TECHO FIRME	2024/021/029	NO A)	EN EL MANTE LOCALIDAD: COL. PRIMAVERA, EIDO EL HUANARDO, EIDO ARTURO BENITEZ, FRACC. LOS ANGELES	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 913,751.49	\$ 912,793.46	\$ 912,793.46	\$ 912,793.46	M2	608	PERSONAS	76	10 DE ABRIL	31 DE JUNIO	88%	100%	\$ 912,793.46	\$ 0.00
30	TECHO FIRME	2024/021/030	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. BUENOCATICA 91, COL. MUNICIPIO LIBRE, COL. ESPERANZA OBREGON, COL. LAS BIRNAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 484,013.53	\$ 483,011.93	\$ 483,011.93	\$ 483,011.93	M2	320	PERSONAS	40	07 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	94%	100%	\$ 483,011.93	\$ 0.01
31	TECHO FIRME	2024/021/031	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, FRACCIONAMIENTO SANTA FE, COL. TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 1,104,746.14	\$ 1,103,769.25	\$ 1,103,769.25	\$ 1,103,769.25	M2	736	PERSONAS	92	10 DE ABRIL	28 DE JUNIO	94%	100%	\$ 1,103,769.25	\$ 0.02
32	TECHO FIRME	2024/021/032	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: EIDO CAMOTERO 1, CONGRESACION QUINTERO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 722,756.84	\$ 721,647.51	\$ 721,647.51	\$ 721,647.51	M2	480	PERSONAS	60	24 DE JUNIO	21 DE SEPTIEMBRE	92%	100%	\$ 721,647.51	\$ 0.01
33	TECHO FIRME	2024/021/033	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: EL AVILAR, CONGRESACION, EL 18 DE FEBRERO, EL 16 DE SEPTIEMBRE, EL PAIS DE OROS, EL EMILIANO ZAPATA, CONGRESACION EL ABRA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 770,505.50	\$ 769,595.89	\$ 769,595.89	\$ 769,595.89	M2	512	PERSONAS	64	24 DE JUNIO	21 DE SEPTIEMBRE	86%	100%	\$ 769,595.89	\$ 0.00
34	TECHO FIRME	2024/021/035	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. JESUS YUENA, COL. INFONAVIT ABUSTOS	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	\$ 722,756.84	\$ 720,989.36	\$ 720,989.36	\$ 720,989.36	M2	480	PERSONAS	60	07 DE JUNIO	15 DE AGOSTO	100%	100%	\$ 720,989.36	\$ 0.01
35	PRO FIRME	2024/021/036	ZAPALOTE	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. ENRIQUE CABERENAS GONZALEZ	CONSTRUCCION DE PRO FIRME	\$ 642,194.00	\$ 641,435.49	\$ 641,435.49	\$ 641,435.49	M2	760	PERSONAS	152	07 DE JUNIO	16 DE JUNIO	62%	100%	\$ 641,435.49	\$ 1.02



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO CHIO DE LA GARZA



SINDICO PRIMERO
LIC. FRANCISCO CHIO DE LA GARZA



CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. ROBERTO ROBERTO



CONTRALOR MUNICIPAL
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ



CONTRALOR MUNICIPAL
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION

No. SUBCATEGORÍA DE PROYECTO	NÚMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	VIVO ACCIÓN	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2024		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSIÓN	VARIACIÓN
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO		
36	PSO 2024/021/037	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. BUROCRÁTICO 2 Y 3, COL. CAMPESENA 2, COL. AMPLIACIÓN CAMPESENA, COL. CAMBIO DE VIALIDAD, COL. TOMAS YARRINGTON	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 625,465.92	\$ 624,465.59	\$ 624,465.59	\$624,465.59	M2	740	PERSONAS	148	11 DE JUNIO	19 DE AGOSTO	73%	100%	\$ 624,465.59	\$ 0.00
37	PSO 2024/021/038	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. NACIONAL COLECTIVA 3A ETAPA, COL. NACIONAL COLECTIVA 2A ETAPA, COL. SAN ISIDRO, COL. AVANCIÓN, COL. VERACRUZ	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 826,202.90	\$ 825,245.37	\$ 825,245.37	\$825,245.37	M2	980	PERSONAS	196	04 DE ABRIL	12 DE JUNIO	71%	100%	\$ 825,245.36	\$ 0.01
38	PSO 2024/021/039	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. ALTAMIRA 2, COL. COBRENA 2	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 759,379.57	\$ 758,379.20	\$ 758,379.20	\$758,379.20	M2	900	PERSONAS	180	16 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	74%	100%	\$ 758,379.20	\$ 0.00
39	PSO 2024/021/040	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. 20 DE SEPTIEMBRE, FRACC. MATEO	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 458,185.11	\$ 457,647.38	\$ 457,647.38	\$457,647.38	M2	540	PERSONAS	108	24 DE ABRIL	23 DE JUNIO	69%	100%	\$ 457,647.36	\$ 38.02
40	PSO 2024/021/041	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. VICTORIA, COL. AMBLEDAS, EL SAN AGUSTÍN, EL MATAMOROS, COL. PROGRESO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 240,720.04	\$ 240,130.81	\$ 240,130.81	\$240,130.81	M2	280	PERSONAS	56	04 DE ABRIL	13 DE MAYO	70%	100%	\$ 240,130.81	\$ 0.00
41	PSO 2024/021/042	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. ANAHUAC NO. 2, COL. QUINTANILLA, COL. FERROCARRIL	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 374,544.70	\$ 374,130.71	\$ 374,130.71	\$374,130.71	M2	440	PERSONAS	88	24 DE ABRIL	22 DE JUNIO	72%	100%	\$ 374,130.71	\$ 0.00
42	PSO 2024/021/043	ZAP (DIRECT A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE, COL. MIGUEL MEXÁN EN ESCUELA PRIMARIA ESCOLAR	CONSTRUCCIÓN DE PSO FINE	\$ 784,090.43	\$ 783,217.69	\$ 783,217.69	\$783,217.69	M2	87.79	PERSONAS	615	04 DE ABRIL	13 DE JUNIO	95%	100%	\$ 783,217.69	\$ 0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TAMAULIPAS

SINDICO PRINCIPAL
MUNICIPIO DE TAMAULIPAS

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPIO DE TAMAULIPAS

CONTRALOR GENERAL
MUNICIPIO DE TAMAULIPAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE TAMAULIPAS

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



Recibido
29 ENE. 2025
Beda Ponce

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)
OBRAS Y ACCIONES
4o INFORME TRIMESTRAL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



No. CON SEC VO	SUBCATEGORIA DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	VIA DE LA OBRA	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2024			METAS	BENEFICIARIOS	FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIO A	CANTIDAD D	BENEFICIARIOS	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
43	PRIMARIA COMERCIO ESCOLAR	2024/021/046	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN COL. INDEPENDENCIA, EN ESCUELA PRIMARIA "MANUEL GUAL VIDAL"	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	\$ 694,767.76	\$ 693,762.37	\$ 693,762.37	\$ 693,762.37	M2	69.27	PERSONAS	26 DE JUNIO	23 DE SEPTIEMBRE	100%	100.00%	69.27	\$ 694,767.76	0.01
44	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/049	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE GUAYACIL, ENTRE RIO PIED Y RIO MANTE COL. RUBIOCRATICA Y 73	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 850,095.50	\$ 849,475.60	\$ 849,475.60	\$ 849,475.60	M2	1157.70	PERSONAS	16 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	90%	90%	1011.83	\$ 849,475.59	0.01
45	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/050	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE MOQUINCO, ENTRE CALLE PILO VICENTE GUERRERO Y PILO CANALES FRACCIONAMIENTO DEL VALLE	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 1,295,408.10	\$ 1,293,973.69	\$ 1,293,973.69	\$ 1,293,973.69	M2	1762.46	PERSONAS	18 DE JUNIO	29 DE AGOSTO	59%	59%	962.553	\$ 1,293,973.69	0.03
46	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/053	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE ALBERTO CARRERA TORRES ENTRE JOSEFA ENTANI ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JOSE SILVA SANCHEZ COL. ENRIQUE CAMEROS GONZALEZ	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 1,318,369.50	\$ 1,317,392.13	\$ 1,317,392.13	\$ 1,317,392.13	M2	1793.7	PERSONAS	04 DE ABRIL	23 DE JUNIO	83%	83%	1488.771	\$ 1,317,392.13	0.03
47	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/054	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE VERDEJO ENTRE JOSE A. SEVERA COYA Y EN MANUEL MORENO COL. VAMOS TAMAULIPAS	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 1,186,731.00	\$ 1,185,543.67	\$ 1,185,543.67	\$ 1,185,543.67	M2	1614.6	PERSONAS	28 DE MARZO	25 DE AGOSTO	84%	84%	1356.364	\$ 1,185,543.66	0.01
48	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/055	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE BATEY ENTRE CENITRUGAS Y TACHOS COL. AZUCARERA	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 951,893.00	\$ 952,892.12	\$ 952,892.12	\$ 952,892.12	M2	1297.8	PERSONAS	28 DE MARZO	25 DE AGOSTO	97%	97%	1298.866	\$ 952,892.11	0.01
49	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/056	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRITERA MANTE-VICTORIA Y MAGDALENO AGUILAR	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 754,249.65	\$ 754,106.17	\$ 754,106.17	\$ 754,106.17	M2	1026.19	PERSONAS	04 DE JUNIO	22 DE AGOSTO	97%	100%	975.4043	\$ 754,106.18	0.01
50	PAVIMENTACION ACORN	2024/021/057	ZARCO ETIAPAL	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CUIDAD MANTE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRERA SINDIAMI COL. ENRIQUE CADENAS GONZALEZ	PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 354,145.21	\$ 354,145.21	\$ 354,145.21	\$ 354,145.21	M2	1465.2	PERSONAS	04 DE JUNIO	01 DE SEPTIEMBRE	26.81%	30%	392.8201	\$ 316,483.58	31,661.65



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

Recibido
29 ENE. 2025
Sección de Planeación y Desarrollo

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)
OBRAS Y ACCIONES
INFORME TRIMESTRAL CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

No. SUBCATEGORÍA DE UTILIZACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2024		BENEFICIARIOS	FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSIÓN	VARIACIÓN
							TOTAL	FEDERAL		INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO		
51	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	A)	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE	RECAPETEO DE CALLE GREGORIO OSUNA, ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN	\$ 1,835,808.81	\$ 1,833,126.60	\$ 1,833,126.60	\$ 1,833,126.60	PERSONAS	01 DE MAYO	30 DE AGOSTO	89%	90%	\$ 1,833,126.59	\$ 0.01
52	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	A)	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAZARNO CARDENAS, ENTRE CALLE GUTIERREZ PIRETO Y P.O. M. SANCHEZ, COL. TAMAUlipas	\$ 1,655,034.06	\$ 1,653,263.29	\$ 1,653,263.29	\$ 1,653,263.29	PERSONAS	16 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	88%	100%	\$ 1,653,263.29	\$ 0.00
53	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	A)	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDIZ, ENTRE CAMINO A LOS GENERALES Y CALLE CARDENAS GONZALEZ	\$ 1,250,110.45	\$ 1,257,040.40	\$ 1,257,040.40	\$ 1,257,040.40	PERSONAS	25 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	\$ 1,257,040.40	\$ 678,525.66
54	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	A)	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE	RECAPETEO DE CALLE ESCOBEDO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PEDRO JOSE MENDEZ DE LA ZONA CENTRO	\$ 498,097.47	\$ 497,066.89	\$ 497,066.89	\$ 497,066.89	PERSONAS	10 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	\$ 497,066.89	\$ 260.13
55	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	A)	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE	RECAPETEO DE CALLE URBES ENTRE CALLE LUIS CABREÑA Y CALLE JOSE VASCONCELOS DE LA COL. CAMPOS	\$ 448,558.89	\$ 447,726.64	\$ 447,726.64	\$ 447,726.64	PERSONAS	10 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	\$ 447,726.64	\$ 0.00
URBANIZACIÓN					\$ 11,910,395.64										
TECNOLOGÍA					\$ 40,393,113.00										
FINANCIAMIENTO 2024															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ 11,177.86										
PROYECTO 2%					\$										
GASTOS INDIRECTOS 3%					\$										
TOTAL A EJERCER 2024					\$ 40,393,209.86										
IMPORTE EJERCIDO					\$ 40,393,209.86										
IMPORTE NO EJERCIDO					\$ 0.00										


Nota: obra FISMUN 2023/021/05-7 terminación anticipada



EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACIÓN
2024-2027




EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



DR. EDUARDO ALFREDO CONTRALOR MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
2024-2027



EL MANTE, TAMAUlipas
ADMINISTRACIÓN
2024-2027