

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA V/O ACCION	MONTTO AUTORIZADO	MONTTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS	FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD		INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
RUBRO			AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															
1	DRENAJE Y AGUA	2025/021/001	ZARZIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD-CD. MANTE, DE LA CALLE MARIANO AZUELA, ENTRE AVENIDA ROTARRA Y CALLE MONTENEY EN LA COLONIA CANOAS	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,183,342.94	\$ 1,182,854.97	\$ 1,182,854.97	M	211.85	PERSONAS	23 DE JUNIO	20 DE SEPTIEMBRE	100%	72%	211.85	\$847,656.67	\$335,196.10
2	DRENAJE Y AGUA	2025/021/002	ZARZIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD-CD. MANTE, DE LA CALLE EULALIO GOMEZ, ENTRE CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y CALLE MARIANO AZUELA, EN LA COLONIA FOMENTO NACIONAL	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 582,928.98	\$ 582,200.88	\$ 582,200.88	M	109.80	PERSONAS	23 DE JUNIO	10 DE SEPTIEMBRE	100%	99%	109.8	\$576,018.48	\$6,182.40
3	DRENAJE Y AGUA	2025/021/003	ZARZIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD-CD. MANTE, DE LA CALLE PROLONGACION TULA ENTRE SINDCOS Y CALLE CHICOASEN Y CALLE CHICOASEN, ENTRE CALLE PROLONGACION TULA Y BIVD. RIO MANTE, EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,680,291.79	\$ 1,677,942.75	\$ 1,677,942.75	M	288.50	PERSONAS	23 DE JUNIO	30 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	288.5	\$1,677,172.51	\$770.24
4	DRENAJE Y AGUA	2025/021/004	ZARZIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD-CD. MANTE, DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLE CUARTEMEC Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA ALTAVISTA,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 735,066.04	\$ 732,858.56	\$ 732,858.56	M	118.00	PERSONAS	23 DE JUNIO	20 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	118	\$731,115.80	\$1,742.76
5	DRENAJE Y AGUA	2025/021/005	ZARZIR (ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD-CD. MANTE, DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 2,182,342.66	\$ 2,180,281.22	\$ 2,180,281.22	M	351.50	PERSONAS	27 DE JUNIO	24 DE OCTUBRE	50%	46%	175.75	\$1,010,879.62	\$1,169,401.60
6	AGUA POTABLE Y DRENAJE	ZARZIR (ECTA)		EN EL MANTE, LOCALIDAD-CD. MANTE, DE LA CALLE XICOTENCALT, ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE POPOCATERET EN LA COLONIA MUÑEZ,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO/DESCARGAS Y REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,128,774.47	\$ 1,125,893.32	\$ 1,125,893.32	M	246.00	PERSONAS	27 DE JUNIO	24 DE SEPTIEMBRE	100%	60%	246.00	\$670,336.43	\$455,256.89

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
Municipio de Mante, Tamaulipas
PATRICIA PATRICIA CHIO DE LA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
Municipio de Mante, Tamaulipas
LIC. FRANCISCO MENDOZ RUIZ
SINDICO PRIMER

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
Municipio de Mante, Tamaulipas
C.P. RIGOBERTO ROMERO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
Municipio de Mante, Tamaulipas
DR. EDUARDO ALBERDO
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
Municipio de Mante, Tamaulipas
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

Recibido
2:54pm 29 OCT 2025
Secretaría de Desarrollo Social



No. SUECLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTOS AUTORIZADO	MONTOS CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS TAMAULIPAS PORCENTAJE DE AVANCE			AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION	
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO				FINANCIERO
7	AGUA POTABLE		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE AVENIDA CONCORDIA EN LA COLONIA NACIONAL COLECTIVA 3a ETAPA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 414,583.51	\$ 412,042.82	\$ 412,042.82	\$ 412,042.82	M	165.00	PERSONAS	120	27 DE JUNIO	14 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	165.00	\$412,042.82	\$0.00
8	AGUA POTABLE		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA COLONIA CENTRO.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 278,831.34	\$ 277,822.36	\$ 277,822.36	\$ 277,822.36	M	113.50	PERSONAS	72	30 DE JUNIO	17 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	113.5	\$277,755.55	\$69.81
9	DRENAJE Y AGUA POTABLE		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANIAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. MANUEL CANAZOS TERMA EN LA COLONIA CENTRO	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 2,109,784.86	\$ 2,109,524.62	\$ 2,109,524.62	\$ 2,109,524.62	M	357.20	PERSONAS	232	27 DE JUNIO	24 DE OCTUBRE	80%	62%	285.76	\$1,314,258.14	\$795,566.48
10	DRENAJE Y AGUA POTABLE		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA EN LA COLONIA AEROPUERTO	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 760,299.13	\$ 759,073.97	\$ 759,073.97	\$ 759,073.97	M	123.00	PERSONAS	64	30 DE JUNIO	22 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	123	\$758,165.99	\$807.98
11	DRENAJE		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN ANDADOR CUATOTOLAPAN ENTRE LIMITE DE PROPIEDAD Y BLVD. SALVADOR ESQUER APODACA EN LA COLONIA OBRERA 2	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO	\$ 325,568.71	\$ 324,100.28	\$ 324,100.28	\$ 324,100.28	M	88.00	PERSONAS	64	30 DE JUNIO	22 DE SEPTIEMBRE	100%	30%	88	\$97,320.08	\$226,780.20
12	DRENAJE		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN BLVD SALVADOR ESQUER ENTRE ANDADOR CUATOTOLAPAN Y ANDADOR ATENCINGO EN LA COLONIA OBRERA 2	REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO	\$ 182,548.99	\$ 181,560.52	\$ 181,560.52	\$ 181,560.52	M	53.00	PERSONAS	20	30 DE JUNIO	12 DE SEPTIEMBRE	100%	95%	53	\$127,475.45	\$9,085.07
13	ALCANTARILLADO		EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE COLONIA PROGRESO SOCIAL	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y COLECTOR CUAUHTEMOC SUB TERCERO	\$ 1,465,488.81	\$ 1,463,372.22	\$ 1,463,372.22	\$ 1,463,372.22	M	200.00	PERSONAS	1800			100%	100%	200	\$1,462,991.42	\$380.79

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

Recibido 29 OCT. 2025
Secretaría de Bienestar Social
El Mante

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRERA VIO ACCION	MONTA AUTORIZADO	MONTA CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
RUBRO			URBANIZACION																
			EN EL MANTÉ, LOCALIDAD: CD. MANTÉ																
20	PAVIMENTA CION	2025/021/020	ZARCO DE LA CALLE MARIANO AZUELA, ENTRE ENTREPIEDRA Y CALLE MONTERREY	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,286,799.37	\$	\$2,286,799.37	\$	2,286,799.37	M2	1832.68	PERSONAS	1600	—	—	0%	0%	\$0.00	\$0.00
			EN LA COLONIA CANOAS																
			EN EL MANTÉ, LOCALIDAD: CD. MANTÉ																
21	PAVIMENTA CION	2025/021/021	ZARCO DE LA CALLE EULALIO GOMEZ, ENTRE ENTREPIEDRA Y CALLE MONTERREY	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$980,490.94	\$	\$980,490.94	\$	980,490.94	M2	975.00	PERSONAS	1828	—	—	0%	0%	\$0.00	\$0.00
			MARIANO AZUELA, EN LA COLONIA																
			FOMENTO NACIONAL,																
			EN EL MANTÉ, LOCALIDAD: CD. MANTÉ																
			DE LA CALLE PROLONGACION TULA,																
22	PAVIMENTA CION	2025/021/022	ZARCO DE LA CALLE EULALIO GOMEZ, ENTRE ENTREPIEDRA Y CALLE MONTERREY	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,139,482.24	\$	\$2,139,482.24	\$	2,139,482.24	M2	2,061.83	PERSONAS	1800	—	—	0%	0%	\$0.00	\$0.00
			PROLONGACION TULA Y BLVD. RIO																
			MANTÉ, EN LA COLONIA MUNICIPIO																
			LIBRE																
			EN EL MANTÉ, LOCALIDAD: CD. MANTÉ																
23	PAVIMENTA CION	2025/021/023	ZARCO DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLE ENTREPIEDRA Y CALLE MONTERREY	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$1,216,139.06	\$	\$1,216,139.06	\$	1,216,139.06	M2	1,060.00	PERSONAS	1500	—	—	0%	0%	\$0.00	\$0.00
			GUAYATEPEC Y CALLE MARIANO																

PRESIDENTA MUNICIPAL
EL MANTÉ, TAMAUULIPAS
2024-2027

SECRETARIO MUNICIPAL
EL MANTÉ, TAMAUULIPAS
2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
EL MANTÉ, TAMAUULIPAS
2024-2027

CONTRALOR MUNICIPAL
EL MANTÉ, TAMAUULIPAS
2024-2027

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
EL MANTÉ, TAMAUULIPAS
2024-2027

Recibido
Secretaría de Bienestar Social
2:54 PM 29 OCT, 2025
2:54 PM 29 OCT, 2025



No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA V/O ACCION	MONTTO AUTORIZADO	MONTTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
24	PAVIMENTACION	2025/021/024	ZARCO DE LA CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE RIO MANTE Y CARRETERA FEDERAL MEXICO 85, EN LA COLONIA UNION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$3,532,903.28	\$3,530,159.74	\$3,530,159.74	\$ 3,530,159.74	M2	2,539.74	PERSONAS	2500	03 DE JULIO	30 DE OCTUBRE	78%	48%	1981.00	\$1,703,759.73	\$1,826,400.01
25	PAVIMENTACION	2025/021/025	ZARCO DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$3,058,703.31	-	\$ 3,058,703.31	\$ 3,058,703.31	M2	3,275.00	PERSONAS	1300	—	—	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00
26	PAVIMENTACION	2025/021/026	ZARCO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,042,131.73	-	\$2,042,131.73	\$ 2,042,131.73	M2	2,083.66	PERSONAS	1800	—	—	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00
27	PAVIMENTACION	2025/021/027	ZARCO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE AVENIDA CONCORDIA EN LA COLONIA NACIONAL COLECTIVA 3a ETAPA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,330,062.73	-	\$2,330,062.73	\$ 2,330,062.73	M2	1,847.06	PERSONAS	1750	—	—	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00
28	PAVIMENTACION	2025/021/028	ZARCO DE LA CALLE PANAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	\$2,435,603.49	-	\$2,435,603.49	\$ 2,435,603.49	M2	1,307.14	PERSONAS	2000	—	—	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00
29	CANCHA PUBLICA	2025/021/029	ZARCO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	\$704,982.62	-	\$704,982.62	\$ 704,982.62	M2	135.48	PERSONAS	1800	—	—	0%	0%	0%	\$0.00	\$0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LUCIA PATRICIA CHIO DE LA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PRINCIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LUCIA PATRICIA CHIO DE LA GARZA
SINDICO PRINCIPAL

TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. RIGOBERTO GONZALEZ
TESORERO

CONTRALORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

Recibido

Secretaría de Bienestar Social

29 OCT. 2025

2:54 pm Brenda Torres

FORTRANFPA AVANCE

AVANCE FISICO

INVERSION

VARIACION

No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRAY/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE FISICO		INVERSION	VARIACION	
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
30	CANCHA PUBLICA	2025/021/030	ZARCO EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD DE LA MENTE FRACCIONAMIENTO SANTA ANA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	\$623,161.36	\$	\$623,161.36	\$	623,161.36	M2	126.45	PERSONAS	2000	---	---	0%	0%	\$0.00	\$0.00
				URBANIZACION	\$21,350,460.13														

MONTO EN OBRA	\$	48,220,947.00
MONTO PENDIENTE POR ASIGNAR EN OBRA	\$	-
PRODIMA 2%	\$	-
GASTOS INDIRECTOS 3%	\$	-
TECHO FINANCIERO 2025	\$	48,220,947.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PATRICIA CHIO DE LA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

SINDICO PRIMER ADOCCIONADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FRANCISCO SENCIZ RUIZ
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. RICARDO GONZALEZ MANGEL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

CONTADORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

OBRA PUBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027