



Gobierno de México

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
CIERRE AL 31 DE MARZO 2026



NO INSCRIPCIÓN DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DRENAJE Y AGUA	2025/021/001	ZAP(DIRECCIÓN)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE, DE LA CALLE MARIANO AZUELA, ENTRE AVENIDA ROTARIA Y CALLE MONTERREY EN LA COLONIA CAÑOAS	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,183,342.94	\$ 1,182,854.97	\$ 1,182,854.97	\$	M	211.85	PERSONAS	140	23 DE JUNIO	20 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	211.85	\$1,182,388.50	\$466.47
2	DRENAJE Y AGUA	2025/021/002	ZAP(DIRECCIÓN)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE EULALIO GOMEZ, ENTRE CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y CALLE MARIANO AZUELA, EN LA COLONIA FOMENTO NACIONAL	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 582,928.98	\$ 582,200.88	\$ 582,200.88	\$	M	109.80	PERSONAS	50	23 DE JUNIO	10 DE SEPTIEMBRE	100%	99%	109.8	\$576,018.48	\$6,182.40
3	DRENAJE Y AGUA	2025/021/003	ZAP(DIRECCIÓN)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PROLONGACION TULA ENTRE SINDICOS Y CALLE CHICOASEN Y CALLE CHICOASEN, ENTRE CALLE PROLONGACION TULA Y BLVD. RIO MANTE, EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,680,291.79	\$ 1,677,942.75	\$ 1,677,942.75	\$	M	288.50	PERSONAS	124	23 DE JUNIO	30 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	288.5	\$1,677,172.51	\$770.24
4	DRENAJE Y AGUA	2025/021/004	ZAP(DIRECCIÓN)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA ALTAVISTA,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 735,066.84	\$ 732,858.56	\$ 732,858.56	\$	M	118.00	PERSONAS	68	23 DE JUNIO	20 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	118	\$731,115.81	\$1,742.75
5	DRENAJE Y AGUA	2025/021/005	ZAP(DIRECCIÓN)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 2,182,342.66	\$ 2,180,281.22	\$ 2,180,281.22	\$	M	351.50	PERSONAS	200	27 DE JUNIO	24 DE OCTUBRE	100%	100%	351.5	\$2,179,561.63	\$719.59
6	DRENAJE Y AGUA	2025/021/006	ZAP(DIRECCIÓN)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE POPOCATEPETL EN LA COLONIA NUÑEZ,	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO (DESCARGAS) Y REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 1,128,774.47	\$ 1,125,893.32	\$ 1,125,893.32	\$	M	246.00	PERSONAS	160	27 DE JUNIO	24 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	246.00	\$1,125,219.10	\$674.22

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



Gobierno de México

RAMO 033 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025) CIERRE AL 31 DE MARZO 2026



No. de Insumo	Subclasificación de Proyecto	Número de Contrato	Zona	Localidad	Descripción de la Obra y/o Acción	Monto Autorizado	Monto Contratado	Inversión Asignada en el 2025		Metas		Beneficiarios		Fechas		Porcentaje de Avance		Inversión	Variación
								Total	Federal	U. Medida	Cantidad	Beneficiarios	Cantidad	Inicio	Termino	Físico	Financiero		
7	AGUA POTABLE	2025/021/007	ZAP(DIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE UBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE AVENIDA CONCORDIA EN LA COLONIA NACIONAL COLECTIVA 3a ETAPA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 414,583.51	\$ 412,042.82	\$ 412,042.82	M	165.00	PERSONAS	120	27 DE JUNIO	14 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	165.00	\$412,042.82	\$0.00
8	AGUA POTABLE	2025/021/008	ZAP(DIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ALEJANDRO PRIETO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE CUALTEMOC EN LA COLONIA CENTRO.	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 278,831.34	\$ 277,822.36	\$ 277,822.36	M	113.50	PERSONAS	72	30 DE JUNIO	17 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	113.5	\$277,755.56	\$66.80
9	DRENAJE Y AGUA POTABLE	2025/021/009	ZAP(DIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANIAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA EN LA COLONIA CENTRO	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 2,109,784.86	\$ 2,109,524.62	\$ 2,109,524.62	M	357.20	PERSONAS	232	27 DE JUNIO	24 DE OCTUBRE	100%	100%	357.2	\$2,109,370.71	\$153.91
10	DRENAJE Y AGUA POTABLE	2025/021/010	ZAP(DIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA EN LA COLONIA AEROPUERTO	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 760,299.13	\$ 759,073.97	\$ 759,073.97	M	4123.00	PERSONAS	64	30 DE JUNIO	22 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	123	\$758,165.99	\$907.98
11	DRENAJE	2025/021/011	ZAP(DIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN ANDADOR CUATOTOLOAPAN ENTRE LIMITE DE PROPIEDAD Y BLVD. SALVADOR ESQUER APODACA EN LA COLONIA OBRERA 2	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO	\$ 325,568.71	\$ 324,100.28	\$ 324,100.28	M	88.00	PERSONAS	64	30 DE JUNIO	22 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	88	\$324,086.28	\$12.00
12	DRENAJE	2025/021/012	ZAP(DIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN BLVD SALVADOR ESQUER ENTRE ANDADOR CUATOTOLOAPAN Y ANDADOR ATENCINGO EN LA COLONIA OBRERA 2	REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO	\$ 182,548.99	\$ 181,560.52	\$ 181,560.52	M	53.00	PERSONAS	20	30 DE JUNIO	12 DE SEPTIEMBRE	100%	95%	53	\$172,475.45	\$9,085.07
13	ALCANTARILLADO			EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE COLONIA PROGRESO SOCIAL	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR) CHAPULTEPEC SUR EN LA COLONIA	\$ 1,465,488.81	\$ 1,463,372.22	\$ 1,463,372.22	M	200.00	PERSONAS	1800	03 DE JULIO	10 DE OCTUBRE	100%	100%	200	\$1,463,372.22	\$380.79

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA
 CONTRALOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
 C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA
 CONTRALOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
 C.P. FRANCISCO ALFREDO RESENDIZ RUIZ
 LIC. PATRICIA CHIO DE LA GARZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA
 CONTRALOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
 C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA
 CONTRALOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
 C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA
 CONTRALOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
 C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONTRALORIA
 CONTRALOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 DR. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ
 C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027



Gobierno de México

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
CIERRE AL 31 DE MARZO 2026



No. COLOCACIÓN DE PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
14	ALCANTARILLADO	2025/021/014	ZAPIDIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA Y RIBERA DEL RIO MANTE, TERRENO BALDIO AL PONIENTE DE LA COLONIA ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, 1a. ETAPA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR)	\$ 4,310,790.56	\$ 4,310,790.56	\$ 4,310,790.56	M	220.40	PERSONAS	2000	03 DE JULIO	30 DE OCTUBRE	100%	100%	220.4	\$4,306,743.24	\$4,047.32	
15	ALCANTARILLADO	2025/021/015	ZAPIDIR ECTA1	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE CALLE ANTONIO CASO ENTRE BLVD. CAVAZOS LERMA Y RIO MANTE COL. AURORA-UNIDAD NACIONAL. 2a. ETAPA	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR)	\$ 4,392,847.46	\$ 4,390,347.81	\$ 4,390,347.81	M	153.00	PERSONAS	2500	04 DE JULIO	31 DE OCTUBRE	100%	100%	153	\$4,390,345.78	\$2.03	
16	DRENAJE SANITARIO	2025/021/016	ZAPIDIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHON Y CALLE ENRIQUE GONZALEZ APARCIO EN LA COL. NICOLAS MORENO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 722,506.22	\$ 721,749.53	\$ 721,749.53	M	70.00	PERSONAS	56	03 DE JULIO	25 DE SEPTIEMBRE	100%	100%	70	\$721,429.38	\$320.15	
17	ALCANTARILLADO	2025/021/017	ZAPIDIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE EN EL EJIDO CHAPULTEPEC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (COLECTOR CHAPULTEPEC SUB TRAMO)	\$ 2,627,608.61	\$ 2,625,954.58	\$ 2,625,954.58	M	193.00	PERSONAS	2400	04 DE JULIO	31 DE OCTUBRE	100%	100%	193	\$2,625,942.72	\$11.86	
	DRENAJE SANITARIO	2025/021/031	ZAPIDIR ECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CIUDAD MANTE DE LA CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE LAUREL Y CARRETERA NACIONAL MEXICO LA REDO COL. ALTAVISTA	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	\$ 459,539.38	\$ 458,500.45	\$ 458,500.45	M	126.50	PERSONAS	1800	23 DE DICIEMBRE	02 DE MARZO	100%	100%	126.5	\$458,481.99	\$18.45	
				ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 25,543,145.24														

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MANTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. MARTHA PATRICIA CHIO DE LA GARZA

SINDICATO PRIMERO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE MANTE
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE MANTE
C. P. FRANCISCO JAVIER RESENDIZ RUIZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MANTE
TESORERO MUNICIPAL
C. P. RIGOBERTO RODRIGUEZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MANTE
CONTRALORÍA MUNICIPAL
D. EDUARDO ALFREDO GONZALEZ

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MANTE
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSION ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FISICO	INVERSION	VARIACION
							TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FISICO	FINANCIERO			
18	2025/021/018	ZAP (DIRECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: M. C. P. NUEVA APOLONIA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$ 988,061.00	\$ 986,957.57	\$ 986,957.57	\$	M	320	PERSONAS	150	24 DE NOVIEMBRE	21 DE FEBRERO	100%	100%	320	\$986,957.56	\$0.01
19	2025/021/019	ZAP (DIRECTA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CONGREGACION QUINTERO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$ 798,820.00	\$ 797,386.67	\$ 797,386.67	\$	M	300	PERSONAS	160	10 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	300	\$797,386.64	\$0.02
				ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 3,786,881.00														
			URBANIZACION																
20	2025/021/020	ZAP (COMPLEMENTARIA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE MARIANO AZUELA, ENTRE AVENIDA ROTARIA Y CALLE MONTERREY EN LA COLONIA CAHOAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 2,286,799.37	\$ 2,284,728.03	\$ 2,284,728.03	\$	M2	1746.50	PERSONAS	1600	08 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	1746.5	\$2,284,705.99	\$24.04
21	2025/021/021	ZAP (COMPLEMENTARIA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE EULALIO GOMEZ, ENTRE CALLE RICARDO LOPEZ MENDEZ Y CALLE MARIANO AZUELA, EN LA COLONIA FOMENTO NACIONAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 980,490.94	\$ 979,578.09	\$ 979,578.09	\$	M2	975.00	PERSONAS	1828	08 DE OCTUBRE	26 DE DICIEMBRE	100%	100%	975	\$979,578.09	\$0.00
22	2025/021/022	ZAP (COMPLEMENTARIA)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PROLONGACION TULA, ENTRE SINDICOS Y CALLE CHICOASEN Y CALLE CHICOASEN, ENTRE CALLE PROLONGACION TULA Y BLVD. RIO MANTE EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$ 2,139,482.24	\$ 2,136,638.71	\$ 2,136,638.71	\$	M2	2,061.83	PERSONAS	1800	10 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	2061.83	\$2,133,723.70	\$2,915.01

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

SINDICO PRIMERO
SINDICO MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027


RAS PUBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ
EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



No	SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	NUMERO DE CONTRATO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
								TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
23	PAVIMENTACION	2025/021/023	ZAPICO MPLEM ENTARI A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE ENCINO, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARIANO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$1,216,139.06	\$ 1,215,670.94	\$ 1,215,670.94	\$ 1,215,670.94	M2	975.00	PERSONAS	1500	06 DE OCTUBRE	29 DE DICIEMBRE	100%	100%	975	\$1,215,663.20	\$7.74
24	PAVIMENTACION	2025/021/024	ZAPICO MPLEM ENTARI A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE GUAMUCHIL ENTRE CALLE RIO MANTE Y CARRETERA FEDERAL MEXICO 85, EN LA COLONIA UNION BUROCRATICA SECTOR 2 Y 3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$3,532,903.28	\$3,530,159.74	\$ 3,530,159.74	\$ 3,530,159.74	M2	2,539.74	PERSONAS	2500	03 DE JULIO	30 DE OCTUBRE	100%	100%	2539.74	\$3,527,646.73	\$2,513.01
25	PAVIMENTACION	2025/021/025	ZAPICO MPLEM ENTARI A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$3,058,703.31	\$ 3,057,632.22	\$ 3,057,632.22	\$ 3,057,632.22	M2	3,197.00	PERSONAS	1300	08 DE DICIEMBRE	07 DE MARZO	100%	100%	3197.00	\$3,057,626.86	\$5.37
26	PAVIMENTACION	2025/021/026	ZAPICO MPLEM ENTARI A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE POPOCATEPETL EN LA COLONIA NUÑEZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,042,131.73	\$ 2,040,547.30	\$ 2,040,547.30	\$ 2,040,547.30	M2	2,083.50	PERSONAS	1800	06 DE OCTUBRE	29 DE DICIEMBRE	100%	100%	2083.50	\$2,040,504.90	\$42.40
27	PAVIMENTACION	2025/021/027	ZAPICO MPLEM ENTARI A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE AVENIDA CONCORDIA EN LA COLONIA NACIONAL COLECTIVA 3B ETAPA,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	\$2,330,062.73	\$ 2,329,521.89	\$ 2,329,521.89	\$ 2,329,521.89	M2	2,042.73	PERSONAS	1750	06 DE OCTUBRE	16 DE FEBRERO	100%	100%	2042.73	\$2,327,995.70	\$1,526.19
28	PAVIMENTACION	2025/021/028	ZAPICO MPLEM ENTARI A)	EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANIAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	\$2,435,603.49	\$ 2,433,125.05	\$ 2,433,125.05	\$ 2,433,125.05	M2	1,314.27	PERSONAS	2000	14 DE NOVIEMBRE	11 DE FEBRERO	100%	100%	1314.27	\$2,432,172.27	\$952.78



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ BARRON
CONTRALOR MUNICIPAL

C. P. FRANCISCO GONZALEZ BENDIZ RUIZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO PRIMER O
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO PRIMER O
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO PRIMER O
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Gobierno de México

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2025)
CIERRE AL 31 DE MARZO 2026



No. SUBCLASIFICACION DE PROYECTO	ZONA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2025		METAS		BENEFICIARIOS		FECHAS		PORCENTAJE DE AVANCE		AVANCE FÍSICO	INVERSIÓN	VARIACIÓN
						TOTAL	FEDERAL	U. MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
29	CANCHA PUBLICA	EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	\$704,982.62	\$ 702,787.48	\$ 702,787.48	\$ 702,787.48	M2	135.48	PERSONAS	1800	24 DE OCTUBER	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	135.48	\$702,659.47	\$128.01
30	CANCHA PUBLICA	MANTE COL. INF. JESUS YUREM EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	\$623,161.36	\$ 621,706.58	\$ 621,706.58	\$ 621,706.58	M2	126.45	PERSONAS	2000	24 DE OCTUBER	31 DE DICIEMBRE	100%	100%	126.45	\$621,702.59	\$3.99
URBANIZACION				\$21,350,460.13														

MONTO EN OBRA	\$ 48,680,486.38
REMANENTE	\$ 459,539.38
PRODIM 2%	\$ -
GASTOS INDIRECTOS 3%	\$ -
TECHO FINANCIERO 2025	\$ 48,220,947.00



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027



EL MANTE, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION
2024-2027

ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ

TESORERO MUNICIPAL