GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
DEL 1° DE ENERO al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FISMUN	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MANTE, LOCALIDAD:N. C. P. NUEVA APOLONIA - 107376	22.500710 -98.636437	FIS/2025/021/018	24/11/2025	21/02/2026	ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ	Invitación a Proveedores	986,957.57	986,957.57	100%	100.00%	Terminada
2	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE REFINERIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CENTRIFUGAS EN LA COLONIA AZUCARERA - 92898	22.7421316 -98.98353	FIS/2025/021/025	08/10/2025	07/03/2026	TECNOPRODUCTOS DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V	Invitación a Proveedores	3,057,637.22	3,057,626.85	100%	100.00%	Terminada
3	FISMUN	CONSTRUCC.PAV. ASF.C.LAZARO CARDENAS/ LIBRAMIENTO PTE Y C. AVENIDA CONCORDIA COL.NAC. COLECTIVA 3A.ETAPA	22.744177, -98.990891	FIS/2025/021/027	06/10/2025	25/12/2025	ROMER DEL NORTE SA DE CV	Invitación a Proveedores	2,329,521.89	2,327,995.71	100%	99.93%	Terminada
4	FISMUN	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE DE LA CALLE ALMENDROS ENTRE CALLE LAUREL Y CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO COL. ALTAVISTA - 135335	22.7255924-98.967988	FIS/2025/021/031	23/12/2025	02/03/2026	VIRGILIO SERNA GUERRA	Adjudicación directa	458,500.45	458,481.99	100%	100.00%	Terminada
5	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN EL MANTE, LOCALIDAD: CD. MANTE DE LA CALLE PANIAGUA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA CENTRO - 101969	22.750042 -98.972012	FIS/2025/021/028	29/09/2025	27/12/2025	CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO S.A. DE C.V	Invitación a Proveedores	2,433,125.05	2,432,172.27	100%	99.96%	Terminada
6	FISMUN	REHAB.RED DREN.SANIT.Y RED O SIST. AGUA ENTUB.C.EJ. VILLA JUAREZ/GPE VICTORIA Y C.PROF.GRACIANO SANCHEZ COL	22.72336261-98.96448836	FIS/2026/021/010	10/08/2026	07/11/2026	DX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Invitación a Proveedores	977,264.18	977,264.18	100%	100.00%	Terminada
7	FISMUN	REHAB.RED ALCANT. C.PAPALOAPAN/C.RIO SANTA CATARINA Y C.RIO SABINAS COL.NICOLAS BRAVO	22.73985348-98.95719709	FIS/2026/021/003	10/08/2026	12/12/2026	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA R Y R S.A. DE C.V.	Invitación a Proveedores	4,654,717.28	2,083,286.98	90%	44.76%	Proceso
8	FISMUN	REHAB.RED DRENAJE SANIT. Y RED O SIST.AGUA ENTUBADA C. QUINTERO/C.TLATELOLCO Y C. IZTACCIHUATL COL.NUÑEZ	22.73898745-98.97947894	FIS/2026/021/006	14/08/2026	11/11/2026	ROMER DEL NORTE SA DE CV	Invitación a Proveedores	1,426,618.05	778,948.18	90%	54.60%	Proceso
9	FISMUN	REHAB.RED DREN.SAN. Y RED O SIST.AGUA ENTUB.C.PLUTARCO ELIAS CALLES/C.VASCONCELOS Y C.PANIAGUA COL.MIGUEL ALEMAN	22.7504521-98.96686387	FIS/2026/021/009	10/08/2026	12/12/2026	JUVEROB SA DE CV	Invitación a Proveedores	1,687,437.14	625,292.65	60%	37.06%	Proceso
10	FISMUN	REHAB.RED DE ALCANT.BLVD.PABLO L.SIDAR/MAINERO Y PANIAGUA Y PABLO L.SIDAR/ JJ DE LA GARZA Y C.MAINERO ZC	22.74717188-98.97525864	FIS/2026/021/013	10/08/2026	12/12/2026	CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO SA DE CV	Invitación a Proveedores	3,883,083.55	1,959,842.04	66%	50.47%	Proceso

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
DEL 1° DE ENERO al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
11	FORTA	REHAB.DE COLECTOR INC.CONSTRUCCION DE MADRINA C.ANTONIO CASSO/BLVD.CAVAZOS LERMA Y RIO MANTE COL. AURORA-UNIDAD NACIONAL 1A. ETAPA	22.759778, -98.976278	FOR/2025/021/001	03/11/2025	10/02/2026	CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICADORA R Y R S.A. DE C.V.	Invitación a Proveedores	3,484,866.46	2,274,674.70	100%	65.27%	Proceso
12	FORTA	REHAB.RED DE ALCANTARILL. C.PROL. BENITO JUAREZ/BLVD.MANUEL CAVAZOS LERMA Y RIVERA DEL RIO MANTE COL.ENRIQUE CARDENAS	22.765472, -98.973472	FOR/2025/021/003	03/11/2025	31/01/2026	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES AYR-GON S.A. DE C.V.	Invitación a Proveedores	2,013,798.28	612,784.49	100%	30.43%	Proceso
13	FORTA	EN EL MANTE : LOCALIDAD: CD. MANTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA No3 "PROFR. JUAN CAMACHO CERVANTES", EN LA COLONIA CAROLINA YUCATAN	22.737444, -98.960694	FOR/2025/021/005	21/01/2026	10/04/2026	RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	548,392.67	548,037.12	100%	99.94%	Terminada
14	FORTA	REHAB.DE IMPERMEABILIZANTE TECHO AULA ESC,RODOLFO TORRE CANTU COL.LINARES	22.755528, -99.007778	FOR/2025/021/006	21/01/2026	01/03/2026	RECONSTRUCTORA TRACTOPOLIS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	140,888.43	140,875.16	100%	99.99%	Terminada
15	FORTA	PAV.CONCR.HIDRA. C.PANIAGUA/C.ZARAGOZA Y BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA ZONA CENTRO	22.750472, -98.974528	FOR/2025/021/008	14/11/2025	21/03/2026	CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO SA DE CV	Invitación a Proveedores	4,192,434.27	4,192,363.66	100%	100.00%	Terminada
16	FORTA	RECARPETEO ASFALTICO C.VASCONCELOS/JUSTO SIERRA Y C. PLUTARCO ELIAS CALLES COL.MIGUEL ALEMAN	22.751389, -98.967750	FOR/2025/021/010	26/12/2025	05/03/2026	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	481,861.87	481,082.16	100%	99.84%	Terminada
17	FORTA	REHAB.RED DRENAJ. SAN. Y RED DE AGUA ENTUB. C.VASCONCELOS/PLUTARCO ELIAS CALLES Y PRIV.JUSTO SIERRA COL. MIGUEL ALEMAN	22.751222, -98.966722	FOR/2025/021/012	08/12/2025	05/02/2026	DIMARSA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A. DE C.V	Adjudicación directa	542,682.58	542,616.74	100%	99.99%	Terminada
18	REG. VEH. (R-23)	BACHEO SUPERF.AISLADO CONCRETO ASFALTICO C. TAMPICO/CARR.CD.VALLES-CD. VICTORIA Y C. MELCHOR OCAMPO	22.827861, -99.009833	PSE/2025/021/001	02/01/2026	02/03/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	Adjudicación directa	34,859.44	34,859.44	100%	100.00%	Terminada
19	REG. VEH. (R-23)	BACHEO PROF.AISLADO CONCRETO C.HNO. FLORES MAGON/C.LEY FEDERAL Y C. J.ELIAS P. COL.JESUS YUREM	22.75517, -98.97594	PSE/2025/021/002	02/01/2026	02/03/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	Adjudicación directa	169,547.17	169,547.17	100%	100.00%	Terminada
20	PARTICIPACION DEL ESTADO	BACHEO PROF. CONCRETO ASFALTICO C. ESCOBEDO/AV.JUAREZ Y C.VICENTE GUERRERO Z.C	22°44'35.2-98°58'05.9	PSE/2026/021/001	02/01/2026	02/03/2026	ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	Adjudicación directa	92,486.39	92,486.39	100%	100.00%	Terminada
									33,596,680	**24,777,195**			

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
MUNICIPIO DE EL MANTE, TAMAULIPAS
EJERCICIO FISCAL: 2026
DEL 1° DE ENERO al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2026

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	

PRESIDENTA MUNICIPAL

Lic. Martha Patricia Chio De La Garza

TESORERO MUNICIPAL

C.P. Rigoberto Rodríguez Rangel

SINDICO MUNICIPAL/COMISIÓN DE HACIENDA

Lic. Francisco Javier Reséndiz Ruiz

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Pedro Alberto González Angeles

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

SINDICOS Y REGIDORES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027

OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL MANTE, TAMAULIPAS ADMINISTRACION 2024-2027